

Endelig

- kan man vist roligt sige.

Vores store pumpestation ved John Brights Vej / Fourmivej er nu endelig på plads efter godt 14 dages hårdt arbejde, en helt ekstraordinær indsats fra entreprenørens side, masser af vandproblemer m.m.



Pumpestation og målebrønd fylder godt i landskabet

Foto fra den 3. nov. 2013

Det har virkelig krævet noget at få vores hovedpumpestation på plads. I mere ned 14 dage har entreprenøren kæmpet en brav kamp med specielt helt ekstraordinære vandproblemer. Det er umuligt at sige præcist hvor meget vand, der har været pumpet. Det skønnes, at der med de mange sugespidses og tilhørende pumper og 5 borer, har været pumpet mellem 40 og 45 millioner liter vand væk i døgnet.

Omkring hullet er der fyldt godt op med pumpebrønd, to gravemaskiner, diverse pumper, borer og masser af slanger m.m. til vandaflledning. (3. nov. 2013).



Pumpestationen er opdriftssikret via den forholdsvis store bundplade og opfyldning med ca. 5 kubikmeter beton omkring denne.



På trods af at der pumpes voldsomt, står der konstant blank vand i udgravningen



Foto fra 3. nov. 2013.11.07

Det har krævet meget at komme af med de store vandmængder, og det har været nødvendigt at få tilladelse til at bortlede vand gennem rør lagt direkte under skinnerne – noget helt ekstraordinært.

Grøften øst for Strandvejen, der bortleder vandet nu og fremover, har ikke kunnet aflede de store mængder, hvorfor kommunen har været nød til at foretage ekstraordinær oprensning af grøften. Landbrugsarealerne omkring udledningen har således stået under vand.

De mange problemer betyder også, at arbejdet er yderligere forsinket. I forhold til tidsplanen fra 8. aug. 2013 er arbejdet forsinket 4 uger. Vi kan kun håbe, at arbejdet nu vil skride noget hurtigere frem. Men bl.a. vestenvind betyder, at grundvandet presses højere op mod terræn, og at arbejdet dermed bliver vanskeliggjort med højere grundvandsstand.

De kommende ledningsanlæg skal dog ikke ned i samme dybder som pumpestationen.

De mange sugespids, slanger og rør til vandafledning, pumper og borer er helt nødvendige, men de fylder og gør bestemt ikke arbejdet lettere.



Foto 3. nov. 2013

Vi håber at denne lille orientering giver lidt forståelse for de problemer der har været, og forklarer hvorfor arbejdet ikke er skredet frem helt som forventet.

Vi håber selvfølgelig også, at der ikke fremover kommer lignende problemer med placering af flere pumpestationer til både spildevand og drænvand, både fordi det sinker arbejderne, og ikke mindst fordi det er meget omkostningskrævende.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen for Vrist Pumpelag

Bendt Bjergaard